

Øvrevoll Hosle IL


Anleggsutvalget

Møte i Anleggsutvalget Torsdag 27.05.20 kl. 20.00 – 21.10 på Klubbhuset		 ØVREVOLL HOSLE IL - FORDI DET ER GØY!
Saksnummer	Sak	Ansvarlig
270520-1	Gjennomgang av anleggspresentasjonen	Sverre
270520-2	KG/KI prosjekt	Sverre
270520-3	Hosletoppen fotball/beachhåndball	Sverre/Tom/Tobias
270520-4	Annet	Anders


Tilstede:


Erik Legernes (Bandy)
Petter Breistøl (Bandy)
Morten Daviknes (baseball)
Tobias Borthen (håndball)
Rolf Henum (hopp)
Tom Brink Mortensen (fotball)
Anders Bergland (HS)
Kaj Prytz
Sverre Nordby (adm)

Ikke representert: Langrenn, Alpint

Møtedato	27/05/2020	
Saksnummer	270520-1	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Gjennomgang av anleggspresentasjonen	
Orientering:		
<p>Den oppdaterte anleggspresentasjonen var vedlagt sakspapirene, og ble gjennomgått av Sverre. Kopi av presentasjon er vedlagt i referatet.</p>		
Fotball		
<p>Eikeli Idrettspark er på full fart til å bli realisert men ferdigstillelse av Eikeli Kunstgress 2 er utsatt til 2021 pga forsinket oppstart av byggingen flerbrukshallen. I tillegg trenger entreprenørene banen til riggområde i byggeperioden.</p> <p>Hosle Idrettspark har i løpet av høsten 2019 og vinter/våren 2020 har fått et stor løft med bl.a. nytt granulatfri kunstgressdekke på 9ern, nytt snø deponi/oppvarmingsområde som sikrer at gummigranulat ikke forsvinner ut naturen, nye utstyrsboder og media tårn. Foreløpig erfaring med granulatfri kunstgress er at den ikke er like god som den gamle. Overflaten kan være «glatt» så fotballskoene har problemer med å få feste.</p>		
Eikeli Idrettspark		
<ol style="list-style-type: none"> 1. - Eikeli kunstgress 1 (ferdigstilt høsten 2019) 2. - Eikeli kunstgress 2 (utsatt til 2021) 3. - Eikeli nærmiljø-anlegg (utsatt til 2021). 		
Hosle idrettspark:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. - Hosle kunstgress 9er (ferdigstilt høsten 2019) 2. - Snødeponi (ferdigstilt høsten 2019) 3. - ØHIL-brakka (ferdigstilt vinter 2020) 4. - 4 nye utstyrboder (ferdigstilt vinter 2020) 5. - Media-tårn og lager (ferdigstilt vår 2020) 		
Håndball		
<p>Byggingen av ny flerbrukshall på Eikeli er nå i full gang. Forventet ferdigstillelse sommeren 2021</p>		
Baseball		
<p>Baseball sliter med å få spilletid på banen på Rud. På grunn av bygging av friidrettsbane og svømmehall er/vil store deler av spillearealet til Baseball/Cricket bli opptatt under byggeprosessen. Fortsatt stor usikkerhet mht. spilleareal etter dette.</p>		
Langrenn		
<p>Langrenn har i 2019/2020 sesongen måttet flytte sine treninger fra Fossum til Vestmarka grunnet manglende plass på Fossum. Generell stor pågang på anlegget kombinert med en snøfattig vinter gjorde at man fikk kapasitetsproblemer på Fossum. Langrenns gruppen føler de ble veldig godt mottatt på Vestmarka men at dette ikke en varig løsning for ØHIL Langrenn når man i utgangspunktet har adgang til Fossum – dette i sett i relasjon til både et praktisk og miljømessig perspektiv.</p>		
Bemerkninger:		

Møtedato	27/05/2020	
Saksnummer	270520-2	
Saksbehandler	Sverre	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	ØHIL Idrettspark KG/KI	
Orientering:		
<p>Vi er nå meget nærme realiseringen av ØHIL Idrettspark KG/KI</p> <p>Etter mye frem og tilbake har man i forbindelse med rulleringen av Bærum Kommunes Anleggsplan ønsker BIR at man bygger ØHIL Idrettspark KG/KI i løpet av sommeren 2021. BIR har innstilt dette til kommunen og et politisk vedtak i MIK utvalget forventes 4 juni 2020.</p> <p>I praksis betyr det at vi nå har et fullfinansiert KG/KI prosjekt og vi kan begynne å planlegge for de neste fasene i prosjektet som i første omgang omfatter valg av tekniske løsninger (hvilket kunstgress går best med kunstis), spillemiddel søknad, areal disponeringer i samarbeid med Hosle Skole/Bærum Kommune, anbudsrunder etc.</p>		
Bemerkninger:		
<p>Et fantastisk stykke arbeid er blitt lagt ned til nå, spesielt av Sverre og Eivind, og målet er på mange måter innen rekkevidde men det er fortsatt mange skjær i sjøen. Vi går nå inn i en vel så viktig fase som er selve gjennomføringen av prosjektet innenfor de økonomiske og tekniske rammene man har blitt enig om i HS. I tillegg må vi også begynne å tenke på driftsbudsjett og finansieringen av denne.</p> <p>For å sikre en god og sikker fremdrift frem til byggestart ble vi enig om å etablere en prosjektgruppe som frem mot byggestart skal jobbe med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spillemiddelsøknad til Oktober/November 2020 • Utarbeide arealdisponeringer i samarbeid med Hosle skole/Bærum kommune • Utrede tekniske løsninger (kunstgressdekke, sperringer, evt granulat-tiltak) • Utrede infrastruktur (bygninger, VA, strøm, byggesøknader?) <p>Prosjektgruppen skal bestå av representanter fra fotball, bandy evt. HS og administrasjonen (Sverre). Fotball og bandy skal før 4 juni utpeke deres representanter til prosjektet så gruppen kan samles umiddelbart etter kommunens vedtak den 4 juni og begynne forberedelsene.</p>		

Møtedato	27/05/2020	
Saksnummer	270520-3	
Saksbehandler	Sverre/Tom/Tobias	
Type sak	Orientering	
Saksnavn	Kunstgress/Beachhåndball bane Hosletoppen	
Orientering:		
<p>Fotball og håndball utreder mulighetene for utnytte arealene på Hosletoppen bedre. Foreløpig forslag inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 stk 9'er kunstgressbane på den eksisterende grusbanen • 2 stk beachhåndball baner <p>Prosjektet er foreløpig på planleggingsstadiet og man vurderer om dette eventuelt skal meldes inn til Bærum kommunes neste anleggsplan (fra 2023)</p>		
Bemerkninger:		

Møtedato	27/05/2020	 ØVREVOLL HOSLE IL <small>- FORDI DET ER GØY!</small>
Saksnummer	270520-4	
Saksbehandler	Anders	
Type sak	Annet	
Saksnavn		
Ingen ting under «Annet»		
Bemerkninger:		